

PROTOKÓŁ

PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO INSTALACJI GAZOWEJ OD KURKA GŁÓWNEGO DO INSTALACJI W MIESZKANIACH I LOKALACH UŻYTKOWYCH

Adres : Szczawno Zdrój Ul . Równoległa 10

Właściciel lub użytkownik budynku: Wspólnota Mieszkaniowa

Data ostatniego przeglądu technicznego:

1. Liczba klatek schodowych w budynków: 1
2. Liczba mieszkań i lokali użytkowych: 4
3. Liczba przyłączy do budynku: 1
4. Rodzaj gazu: GZ - 50
5. Miejsce lokalizacji kurków głównych: Na zewnątrz
6. Lokale mieszkalne bez gazu:
7. Miejsce lokalizacji gazomierzy: Klatka schodowa
8. Ocena stanu technicznego gazomierzy
(dla gazomierzy poza mieszkaniami): szczelna
9. Ocena szczelności połączeń z gazomierzem(j.w.): szczelna
10. Ocena przewodów instalacji gazowej w piwnicach: ---
11. Ocena dodatkowego wyposażenia instalacji gazowej w piwnicach: ---
12. Liczba pionów instalacji gazowej: 1
13. Sposób prowadzenia pionów: Klatka schodowa
14. Ocena pionów instalacji gazowej: szczelna
15. Ocena przewodów przed mieszkaniami: szczelna
16. Szczelność instalacji gazowej: szczelna
17. Zgodność instalacji gazowej z przepisami: niezgodna
18. Brak lokatora: M-
19. Uwagi i zalecenia pokontrolne : Pion gazowy skręcany bardzo stary (Do wymiany).

Data przeglądu technicznego: 20.11.2023

Skład zespołu i podpisy osób dokonujących przeglądu: